

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA GUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	554 / 554 ALUMNOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Res. Adjudicación, Informe, Acta de Recepcion, Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Almuerzo Escolar para alumnos Matriculados en año 2024 para las Instituciones Educativas Esc. Sinforiano Romero N° 7650 y Clara Noce de Coronel N° 1526			554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	554	33 %	
Observación:	Se Adjunta autorización del MEC plurianual correspondiente para el año 2023 y 2024.La Dif. En Ejec Financiera y Produc. Se debe a que la Institución no pago aun por la totalidad por el almuerzos por falta de Capacidad. Financiera en ese momento											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.933.284.027	0	1.933.284.027	145.308.660	0	0	145.308.660	8 %		
Producto Final:	30005 - ARMARIOS Y ENSERES ADQUIRIDOS PARA AULAS	Unidad de Medida:	ARMARIOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	0 / 26 ARMARIOS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Adjudicación, Informes, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Adquisición de armarios para Inst. educativas Esc. Bas. 5495 Padre Guido Coronel Esc. Bas. 4025 Acosta Ñu, Esc. Bas. 5498 Dr. Manuel Dominguez, Esc. Bas. 3542 Juana Maria De Lara Esc. Bas. 3861 San Carlos,			26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICIÓN DE ARMARIOS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	26.249.500	0	26.249.500	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	6 / 7 AULAS				Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de Aulas en las siguiente Instituciones educativas Esc N°. 6006, 2968 ,5495, 6006, 6487, 6265 y en el Colegio Nac. Juana María de Lara,			7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	6	86 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	667.413.966	0	667.413.966	539.171.222	0	0	539.171.222	81 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA GUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	3 / 13 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación de Aulas en las Escuelas: Básica N° 7745 San Miguel, N° 3859 San Cayetano N° 3857 Divino Maestro, Esc. N° 6008 Sor Serafina Rodríguez, Esc. N° 6007 San Juan Bosco, Esc. N° 6668 San Miguel			13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	0,00	3	23 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	890.246.815	0	890.246.815	194.562.828	0	0	194.562.828	22 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 2 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Sanitario Esc. Bas. N° 5496 Santa Teresita Esc. Básica N° 6278 San Francisco de Sales			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	242.741.200	0	242.741.200	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 8 BAÑOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Rep de Baños en las siguientes Inst. Educ. Esc. Básica N° 2968, 5494, 6487, 279, 3859, 5495, y 5498 Dr. Manuel Domínguez			8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,00	1	13 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	665.892.531	0	665.892.531	131.106.917	0	0	131.106.917	20 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimstre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA GUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1428 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Empedrado Adyacente a Institucion Educativa			1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	117.606.108	0	117.606.108	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 285 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construc de Muralla en la Colegio Nac. Virgen del Carmen, Escuela San Jorge N°3862 , Sinfiriano Romero, km 26 Acaray			285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	599.529.951	0	599.529.951	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 675 MESAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Adjudicación, Informes, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de Mesas para inst. educativas de Cdad Pdte Franco segun planificación 2024.			675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Instituciones a ser Beneficiadas Esc. Bas. 5495 Padre Guido Coronel Esc. Bas. 4025 Acosta Nu, Esc. Bas. 5498 Dr. Manuel Dominguez,Esc. Bas. 3542 Juana Maria De Lara Esc. Bas. 3861 San Carlos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	90.516.000	0	90.516.000	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA GUAZÚ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES		Ejecución Productiva				
Indicador:	17 / 300 METROS LINEALES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Pista Deportiva Esc. Bas. N° 3860 San Jorge, Esc. Bas. N° 5504 San Francisco de Asis, Esc. Bas. N° 7855 Juan Pablo II-Km 30 Monday - Asentamiento Primavera			300,00	0,00	300,00	17,00	0,00	0,00	17	6 %
Observación:	el Pago corresponde al avance de las obras										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	482.967.500	0	482.967.500	26.787.435	0	0	26.787.435	6 %	
Producto Final:	30130 - SALONES MULTIUSOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	SALONES		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 2 SALONES			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, Resolución de Adjudicación			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de salones Multiuso en Colegio Nacional San José Esposo, Escuela Básica N° 7855 Juan Pablo II (Asentamiento Primavera)			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	632.216.300	0	632.216.300	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1498 SILLAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolución de Adjudicación, Informes, Facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Adquisición de sillas para aulas en instituciones educ. s/ planificac. 2024.			1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	sillas Esc. Bas. 5495 Padre Guido Coronel Esc. Bas. 4025 Acosta Ñu, Esc. Bas. 5498 Dr. Manuel Dominguez, Esc. Bas. 3542 Juana María De Lara Esc. Bas. 3861 San Carlos,										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	183.234.500	0	183.234.500	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		6.531.898.398	0	6.531.898.398	1.036.937.062	0	0	1.036.937.062	16 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.